

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 44. stavka 3. alineja 25. Statuta Grada Vrbovca („Glasnik Grada Vrbovca“ broj 11/25 i 4/26) Gradonačelnik Grada Vrbovca podnosi Gradskom vijeću

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA VRBOVCA ZA 2025. GODINU

I.

Program građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2025. godinu („Glasnik Grada Vrbovca“ broj 15/24 i 11/25) planiran je u iznosu od **1.974.000,00 €**.

II.

Prema usvojenom programu iz točke I. ovog izvješća, tijekom 2025. godine izvršeni su troškovi građenja komunalne infrastrukture u vrijednosti **1.665.164,18 €** od planiranih **1.974.000,00 €**, odnosno **84,38 %**, i gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u vrijednosti **43.558,77€** od planiranih **65.000,00 €**, odnosno **67,01 %**, kako slijedi:

Red.broj.	Naziv objekta ili uređaja	Vrsta radova	Procjena troškova	Izvršeno
------------------	----------------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------

1. Nerazvrstane ceste i parkirališta

1.	Izgradnja „Zelenog parkirališta u Centru Vrbovca“	Građenje i nadzor izgradnje parkirališta	1.350.000,00	1.056.550,02 78,26%
2.	Izgradnja nerazvrstanih cesta u naseljima Grada Vrbovca	Projektna dokumentacija za izgradnju novih prometnica – spoj Radničke ulice – Novo Selo, Kralja Tomislava – Zagrebačka, A. Šenoe – K. Kutena i Lonjica (oko vrtića)	10.000,00	7.750,00 77,50%

Stavka izgradnja "Zelenog parkirališta u Centru Vrbovca" realizirana je sa 78,26% planiranih sredstava, te se zbog obima gradnje, vremenskih neprilika te preklapanja radova sa obnovom dvorca Patačić projekt prebacuje u 2026. godinu. Stavka Izgradnja nerazvrstanih cesta u naseljima Grada Vrbovca realizirana je sa 77,50% planiranih sredstva. Izrađen je glavni projekt za spojnu cestu ulica Krunoslava Kutena - ulica Augusta Šenoe, idejni projekt za gradnju prometnice u Lonjici, te idejni projekt prometnice spoj Radnička ulica - Novo Selo, te troškovnik za prometnicu ulica Kralja Tomislava - Zagrebačka ulica. Sredstva su osigurana iz prihoda od poreza (582.294,66 eura) i pomoći EU (482.005,36 eura).

2. Javna rasvjeta

1.	Led rasvjeta	Nabava dodatnih led svjetiljki za područje grada Vrbovca i okolnih naselja	10.000,00	7.559,00 75,59%
----	--------------	--	-----------	----------------------------------

Nabava dodatnih led svjetiljki za područje grada Vrbovca i okolnih naselja realizirana je sa 75,59% jer nije bilo potrebe za većom realizacijom stavke. Sredstva su osigurana iz prihoda od komunalne naknade.

3. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

1.	<i>Nogostup s biciklističkom stazom i autobusnim ugibalištima u Savskoj cesti</i>	<i>Završetak građenja i nadzor II. faze u Savskoj cesti</i>	309.000,00	308.990,16 99,99%
2.	<i>Nogostup u naselju Banovo</i>	<i>Završetak građenja i nadzor na II. dionici nogostupa u naselju Banovo</i>	185.375,00	184.831,25 99,71
3.	<i>Nogostup u naselju Cerje i Vrbovec</i>	<i>Projektiranje nogostupa u naselju Cerje i ulici Krunoslava Kutena u Vrbovcu</i>	16.375,00	16.375,00 100%
4.	<i>Nogostup u Kolodvorskoj ulici</i>	<i>Projektna dokumentacija za gradnju nogostupa, biciklističke staze i parkiralište u Kolodvorskoj ulici – Zeleni projekt</i>	23.625,00	23.625,00 100%
5.	<i>Nogostup u naselju Luka sa semaforizacijom</i>	<i>Projektiranje nogostupa u naselju Luka</i>	5.625,00	0,00

Stavka Nogostup s biciklističkom stazom i autobusnim ugibalištem u Savskoj cesti realiziran je sa 99,99% planiranih sredstava. Nogostup u naselju Banovo realiziran je sa 99,71% planiranih sredstava. Projektiranje nogostupa u naselju Cerje i ulici Krunoslava Kutena u Vrbovcu realiziran je sa 100 % planiranih sredstava. Stavka projektiranja nogostupa u Kolodvorskoj ulici realizirana je sa 100% utrošenih sredstava. Projektiranje nogostupa u naselju Luka naručeno je i realizirati će se u 2026. godini. U ovoj točki osigurano je 27.605,51 eura iz prihoda od komunalnog doprinosa, 46.400,00 eura iz pomoći državni proračun, 43.500,00 eura iz stavke pomoći - županijski proračun, a preostali dio od 416.315,90 eura osigurao se iz prihoda od poreza.

4. Izgradnja i opremanje igrališta i građevina na javnim površinama

1.	Izgradnja i opremanje igrališta na javnim površinama u mjesnim odborima	Uređenje i nabava opreme za dječja igrališta	34.000,00	30.056,25 88,4 %
2.	Izgradnja nadstrešnice na igralištu u Jugu III	Projektiranje, izgradnja i nadzor nad radovima	24.000,00	23.958,75 99,83%
3.	Nabava i postavljanje nove punionice za e-vozila	Postavljanje punionice za e-vozila na parkiralištu u centru grada	6.000,00	5.468,75 91,15%

Stavka Izgradnja i opremanje igrališta na javnim površinama u mjesnim odborima realizirana je sa 88,40% planiranih sredstava, a uredila i opremila su se igrališta u Podolcu, Banovu i Dulepskoj. Naručena je i realizirana projektna dokumentacija za dječja igrališta u Gredi i Dulepskoj. Stavka Izgradnja nadstrešnice na igralištu u Jugu III realizirana je sa 99,83% planiranih sredstava, dok je stavka Nabava i postavljanje nove punionice za e-vozila realizirana sa 91,15% planiranih sredstava. U ovoj točki osigurano je 20.023,55 eura iz prihoda od komunalnog doprinosa, 2.875,00 eura iz prihoda komunalne naknade, 7.157,70 eura iz stavke pomoći - županijski proračun, a preostali dio od 29.427,50 osigurao se iz prihoda od poreza.

Rekapitulacija po izvorima financiranja:

Komunalni doprinos	47.629,06
Komunalna naknada	10.434,00
Prihodi od poreza	1.028.038,06
Pomoć - županijski proračun	50.657,70
Pomoć - državni proračun	46.400,00
Pomoć - EU	482.005,36
UKUPNO:	1.665.164,18

5. Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

1.	Sanacija odlagališta komunalnog otpada »Beljavine« - sufinanciranje - plaćanje kredita iz 2014. godine u svrhu sanacije (korisnik kredita KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o.- izdana suglasnost Grada) i ostale tehničke aktivnosti (geodetsko snimanje terena)	46.500,00	27.223,27 58,54 %
2.	Nabava komunalnih spremnika i opreme (otplata kredita iz 2014. g.)	18.500,00	16.335,50 88,30 %

Pod točkom gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom realizirano je 58,54% odnosno 88,30% planiranih sredstava jer je na javnoj nabavi postignuta bolja cijena od planirane.

Rekapitulacija po izvorima financiranja:

Prihodi od poreza	41.926,77
Pomoć - FZOEU	1.632,00
UKUPNO:	43.558,77

III.

Ovo Izvješće upućuje se Gradskom vijeću Grada Vrbovca na raspravu i usvajanje.

KLASA: 360-01/26-04/01
URBROJ: 238-32-04/01-26-2
Vrbovec, 25.05.2026.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADONAČELNIK

GRADONAČELNIK
Denis Kralj, v.r.