

**GRAD VRBOVEC**, Trg Petra Zrinskog 9., HR-10340 Vrbovec, OIB: 44465794587, kojeg zastupa gradonačelnik Denis Kralj (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

**HIDROREGULACIJA d.d.**, Vatroslava Lisinskog 4b, HR-43000 Bjelovar, OIB: 54088531631, kojeg zastupa direktor Dominik Nervo (u daljnjem tekstu: Izvođač),

zaključili su

## **II. DODATAK UGOVORU O JAVNOJ NABAVI RADOVA**

### **REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE – SPORTSKA DVORANA – ZATVORENO IGRALIŠTE S PRATEĆIM SADRŽAJIMA U NASELJU LONJICA**

Evidencijski broj: EV-32-22/MV/1

#### **UVODNA ODREDBA**

##### **Članak 1.**

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su povodom provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, predmeta nabave: Rekonstrukcija zgrade javne i društvene namjene – sportska dvorana – zatvoreno igralište s pratećim sadržajima u naselju Lonjica, evidencijskog broja nabave: EV-32-22/MV, broja objave obavijesti o nadmetanju iz EOJN RH: 2022/S 0F2-0035914, dana 12. siječnja 2023. godine zaključile Ugovor o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji zgrade javne društvene namjene - sportska dvorana - zatvoreno igralište s pratećim sadržajima u naselju Lonjica, KLASA: 406-02/22-02/19; URBROJ: 238-32-04/04-22-19 od 12.01.2023.godine sa pripadajućim Dodatkom I KLASA: 406-02/22-02/19; URBROJ: 238-32-04/04-22-25 od 21.02.2023. godine i Ugovornim utanačenjem KLASA: 406-02/22-02/19; URBROJ: 238-32-04/04-22-27 od 28.07.2023. godine (dalje u tekstu: Osnovni ugovor).

##### **Članak 2.**

Ugovorne strane potvrđuju da su tijekom izvršenja Osnovnog ugovora, sukladno članku 9. stavku 1. i članku 8. stavku 2. Osnovnog Ugovora, točki 7.12.2. alineja 15. i točki 7.13. predmetne dokumentacije o nabavi, članku 54. Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i članku 319. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16, 114/22), ishodile sljedeće dokumente:

- Zahtjev Izvođača od dana 13. lipnja 2023. godine kojim predlaže izmjenu i dopunu projekta i dokazivanje vatrootpornosti čelične konstrukcije putem izmjena glavnog projekta zbog izvedbe novijeg, boljeg i sigurnijeg tehničkog rješenja (u daljnjem tekstu: Zahtjev Izvođača 1)
- Zahtjev Izvođača od dana 14. srpnja 2023. godine za produženjem roka zbog vremena potrebnog za dopunu projekta i izmjenu i dopunu građevinske dozvole (u daljnjem tekstu: Zahtjev Izvođača 2)

- Izjava glavnog projektanta od 14.06.2023. godine
- Očitovanje glavnog nadzornog inženjera od 30.6.2023.godine
- Dopunu projektne dokumentacije (MAPA 1 i MAPA 2) i Rješenje o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole od 25.8.2023. godine, KLASA: UP/I-361-03/23-01/000045, URBROJ: 238-18-09/1-23-0015

## **PREDMET II. DODATKA UGOVORU**

### **Članak 3.**

Predmet ovog II. Dodatka Ugovoru o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji zgrade javne društvene namjene – sportska dvorana – zatvoreno igralište s pratećim sadržajima u naselju Lonjica (u daljnjem tekstu: II. Dodatak Ugovoru) je reguliranje međusobnih prava i obveza Ugovornih strana nastalih povodom Zahtjeva Izvođača na način kako je to opisano člankom 2. ovog II. Dodatka Ugovoru.

## **MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE**

### **Članak 4.**

Ovim II. Dodatkom Ugovoru ugovorne strane suglasno utvrđuju da se članak 2. stavak 3. Osnovnog Ugovora dopunjuje na način da se umjesto točke dodaje zarez te se dodaje tekst:

„te MAPA 1 arhitektonski projekt – MAPA 1 – Arhitektonski projekt, oznake GP-35-23-AP od 05.2023. godine, izradio: PYLON RK d.o.o., Višnjevac, projektant Kruno Cambj i MAPA 2 građevinski projekt – MAPA 2 – Građevinski projekt konstrukcije, oznake GP-35-23-PK od 05.2023. godine, izradio: PYLON RK d.o.o., Višnjevac, projektant Krešimir Mileta.

### **Članak 5.**

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da predmetne dopune projektne tehničke dokumentacije ne utječu na ugovorenu cijenu te da se istima ne mijenjaju količine i cijene ugovorenih stavaka slijedom čega ugovorena cijena ostaje ista.

### **Članak 6.**

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 28. srpnja 2023. godine ugovorno utanačile i utvrdile 51 kalendarskih dana (kišni dani) kada se nije moglo raditi sukladno odredbama članka 7. stavka 3. Osnovnog ugovora. Dani kada se nije moglo raditi evidentirani su u građevinskom dnevniku i ovjereni od glavnog nadzornog inženjera.

### **Članak 7.**

Ovim Dodatkom strane suglasno utvrđuju da zakonska obveza pribave Rješenja o izmjeni i dopuni građevinske dozvole od strane javnopravnog tijela i vrijeme potrebno za rješavanje upravnog predmeta predstavlja opravdan razlog za produženje roka izvođenja radova.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je od dana podnošenja točnog, potpunog i pravilnog zahtjeva za izmjenju građevinske dozvole pa do pravomoćnosti Rješenja o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole proteklo 58 kalendarskih dana, a koji dani se opravdano ne računavaju

ugovoreni rok i za koje dane se ugovoreni rok produžuje. Činjenica zastoja i nastavka u izvođenju radova zbog izmjene i dopune građevinske dozvole upisana je u građevinski dnevnik i ovjerena od strane glavnog nadzornog inženjera.

#### Članak 8.

Sukladno utvrđenju iz članka 6. i 7. Izvođač se obvezuje dostaviti Naručitelju ažurirano jamstvo za uredno ispunjenje ugovora i policu osiguranja gradilišta uvećano za broj kalendarskih dana iz članka 6. i 7.

#### ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 9.


Sve ostale odredbe Osnovnog Ugovora koje nisu izmijenjene ili dopunjene ovim II. Dodatkom Ugovoru ostaju i dalje na snazi te se primjenjuju na ovaj II. Dodatak Ugovoru.

Ovaj II. Dodatak Ugovoru stupa na snagu danom potpisa osoba ovlaštenih za zastupanje Naručitelja i Izvođača.

U znak prihvatanja prava i obveza iz ovog II. Dodatka Ugovoru ugovorne strane istog potpisuju.

Ovaj II. Dodatak Ugovoru je sastavljen u 4 (četiri) istovjetna izvorna primjeraka, od kojih po 2 (dva) zadržava Naručitelj i 2 (dva) zadržava Izvođač.

**ZA NARUČITELJA:**



**Grad Vrbovec**  
**Denis Kralj, gradonačelnik**



**ZA IZVODAČA:**



**HIDROREGULACIJA d.d.**  
**VATROSLAVA LISINSKOG 4-b**  
**BJELOVAR**

**Hidroregulacija d.d.**  
**Dominik Nervo, direktor**

KLASA: 406-02/22-02/19  
URBROJ: 238-32-04/04-23-28  
U Vrbovcu, 01. rujna 2023.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_