

GRAD VRBOVEC, Trg Petra Zrinskog 9, HR-10340 Vrbovec, OIB: 44465794587, kojeg zastupa gradonačelnik Denis Kralj (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

HIDROREGULACIJA d.d., Vatroslava Lisinskog 4b, HR-43000 Bjelovar, OIB: 54088531631, kojeg zastupa direktor Dominik Nervo (u daljnjem tekstu: Izvođač),

zaključili su

III. DODATAK UGOVORU O JAVNOJ NABAVI RADOVA

REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE – SPORTSKA DVORANA – ZATVORENO IGRALIŠTE S PRATEĆIM SADRŽAJIMA U NASELJU LONJICA

Evidencijski broj: EV-32-22/MV/3

UVODNA ODREDBA

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su povodom provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, predmeta nabave: Rekonstrukcija zgrade javne i društvene namjene – sportska dvorana – zatvoreno igralište s pratećim sadržajima u naselju Lonjica, evidencijskog broja nabave: EV-32-22/MV, broja objave obavijesti o nadmetanju iz EOJN RH: 2022/S 0F2-0035914, dana 12. siječnja 2023. godine zaključile Ugovor o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji zgrade javne društvene namjene - sportska dvorana - zatvoreno igralište s pratećim sadržajima u naselju Lonjica, KLASA: 406-02/22-02/19; URBROJ: 238-32-04/04-22-19 od 12.01.2023. godine sa pripadajućim Dodatkom I. KLASA: 406-02/22-02/19; URBROJ: 238-32-04/04-22-25 od 21.02.2023. godine, Ugovornim utanačenjem KLASA: 406-02/22-02/19; URBROJ: 238-32-04/04-22-27 od 28.07.2023. godine i Dodatkom II. KLASA: 406-02/22-02/19; URBROJ: 238-32-04/04-22-28 od 01.09.2023. godine (dalje u tekstu: Osnovni ugovor).

Članak 2.

Ugovorne strane potvrđuju da su tijekom izvršenja Osnovnog ugovora, sukladno članku 8. stavku 2. Osnovnog Ugovora, točki 7.12.2. alineja 15. i točki 7.13. predmetne dokumentacije o nabavi, članku 54. Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i članku 319. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16, 114/22), ishodile sljedeće dokumente:

- Mišljenje staričara - projektanta konstrukcije Krešimira Milete mag.ing.aedif. od dana 21. studenog 2023. godine po izvršenom pregledu temeljne konstrukcije postojećeg objekta kojim se ukazuje da je „stari“ dio postojećeg objekta potrebno statički ojačati kako bi se zadovoljili bitni zahtjevi za građevinu u vidu mehaničke otpornosti i stabilnosti te je zbog navedenog potrebno pokrenuti postupak za izmjenu i dopunu postojeće građevinske dozvole kojim se obuhvaća postupak ojačanja postojeće

građevine koja ne zadovoljava temeljni zahtjev za građevinu u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti.

- Izjavu o ispunjavanju temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti ovlaštenog neovisnog statičara - projektanta konstrukcije, Filipa Prekupca mag.ing.aedif G 6161 broj TD:67/23 po izvršenom provedenom pregledu postojećeg („starog“) dijela objekta od dana 28.11.2023. godine kojom je utvrđeno da postojeća konstrukcija starog dijela građevine na kojoj je predviđeno izvođenje radova ne zadovoljava jedan od bitnih zahtjeva za građevinu u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti sa prijedlogom dodatne rekonstrukcije predmetne građevine kako bi zadovoljila bitan zahtjev za građevinu u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti prema dopunjenoj projektnoj dokumentaciji.
- Dopunu projektne dokumentacije – glavni projekt za 3. izmjene i dopune građevinske dozvole (MAPA 1/2 i MAPA 2/2) sa projektantskim troškovnikom
- Zahtjev za izdavanje Rješenja o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole od 13.12.2023. godine, KLASA: UP/I-361-03/23-01/000084, URBROJ: 2023/12-23-0002

PREDMET III. DODATKA UGOVORU

Članak 3.

Predmet ovog III. Dodatka Ugovoru o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji zgrade javne društvene namjene – sportska dvorana – zatvoreno igralište s pratećim sadržajima u naselju Lonjica (u daljnjem tekstu: III. Dodatak Ugovoru) je reguliranje međusobnih prava i obveza Ugovornih strana nastalih povodom novonastalih okolnosti u tijeku izvođenja radova kako je to opisano člankom 2. ovog III. Dodatka Ugovoru.

MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE

Članak 4.

Ovim III. Dodatkom Ugovoru ugovorne strane suglasno utvrđuju da se članak 2. stavak 3. Osnovnog Ugovora dopunjuje na način da se umjesto točke dodaje zarez te se dodaje tekst:

„te MAPA 1/2 – Arhitektonski projekt, oznake GP-14-23-AP od 12.2023. godine, izradio: PROJEKT PLANUNG d.o.o., Osijek, projektant Đuro Kolarić i MAPA 2/2 Građevinski projekt konstrukcije, oznake GP-14-23-PK od 12.2023. godine, izradio: PROJEKT PLANUNG d.o.o., Osijek, projektant Đuro Kolarić.“

Članak 5.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da predmetne dopune projektne tehničke dokumentacije sa projektantskim troškovnikom sadrže stavke radova koje su već navedene u ugovornom troškovniku i na koje se primjenjuju jedinične cijene iz ponudbeno-ugovornog troškovnika te stavke radova koje nisu navedene u ugovornom troškovniku i na koje se primjenjuju realne tržišne cijene potvrđene od strane glavnog nadzornog inženjera u svemu prema članku 25. stavku 5. Osnovnog ugovora.

Članak 6.

Uvodno, ugovorne strane suglasno utanačuju da je u razdoblju od dana 29. kolovoza do 16. studenog 2023. godine utvrđeno 17 kalendarskih dana (kišni dani) kada se nije moglo raditi sukladno odredbama članka 7. stavka 3. Osnovnog ugovora.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je uslijed novonastalih okolnosti, uočenih i utvrđenih nedostataka u pogledu bitnog zahtjeva za građevinu u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti temeljne konstrukcije na starom dijelu objekta što je nakon izvršenog pregleda utvrđeno mišljenjem statičara – projektanta konstrukcije od 21. studenog 2023. godine i potvrđeno nalazom i mišljenjem neovisnog statičara – projektanta konstrukcije od 28. studenog 2023. godine utvrđena potreba za izmjenom i dopunom projektne dokumentacije i dopunom građevinske dozvole.

Nastavno, ugovorne strane suglasno utvrđuju da je u odnosu na stari dio objekta iz prethodnog stavka sukladno članku 54. stavku 1. Zakona o gradnji iz razloga sigurnosti i tehničkih propisa nije moguće izvođenje radova počevši od dana uočenog nedostatka (21. studeni) do dana pribave pravomoćnog Rješenja o izmjeni i/ili dopuni građevne dozvole što još nije nastupilo te se radi o danima kada se ne može raditi sukladno odredbama članka 7. stavka 3. Osnovnog ugovora.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da utvrđeni nedostaci iz stavka 2. ne utječu na izvođenje radova u odnosu na preostali dio objekta koji nije predmet mišljenja statičara i nije naveden u stavku 2. i 3. ovog članka te se u odnosu na taj dio radovi mogu izvoditi bez ograničenja.

Članak 7.

Ovim III. Dodatkom strane suglasno utvrđuju da zakonska obveza pribave Rješenja o izmjeni i dopuni građevinske dozvole od strane javnopravnog tijela, vrijeme potrebno za rješavanje upravnog predmeta i vrijeme za organizaciju i izvršenje radova prema dopuni projekta iz članka 2. i 4. ovog Dodatka predstavlja opravdan razlog za produženje roka izvođenja radova sukladno članku 8.2. Osnovnog ugovora.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se ugovoreni rok za izvođenje radova produžuje za 30 kalendarskih dana od dana pravomoćnosti Rješenja o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole po predanom zahtjevu iz članka 2. stavka 1. točke 4. ovog III. Dodatka koji dani su potrebni za organizaciju i izvršenje radova po predmetnoj dopuni projekta iz članka 2. stavka 1. točke 3. ovog III. Dodatka.

Članak 8.

Sukladno utvrđenju iz članka 7. Izvođač se obvezuje dostaviti Naručitelju ažurirano jamstvo za uredno ispunjenje ugovora i policu osiguranja gradilišta koje pokriva ugovoreni rok iz članka 7. stavka 2. ovog III. Dodatka.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Sve ostale odredbe Osnovnog Ugovora koje nisu izmijenjene ili dopunjene ovim III. Dodatkom Ugovoru ostaju i dalje na snazi te se primjenjuju na ovaj III. Dodatak Ugovoru.

Ovaj III. Dodatak Ugovoru stupa na snagu danom potpisa osoba ovlaštenih za zastupanje Naručitelja i Izvođača.

U znak prihvatanja prava i obveza iz ovog III. Dodatka Ugovoru ugovorne strane istog potpisuju.

Ovaj III. Dodatak Ugovoru je sastavljen u 4 (četiri) istovjetna izvorna primjeraka, od kojih po 2 (dva) zadržava Naručitelj i 2 (dva) zadržava Izvođač.

ZA NARUČITELJA:



Grad Vrbovec
Denis Kralj, gradonačelnik

KLASA: 406-02/22-02/19
URBROJ: 238-32-04/04-23-31
U Vrbovcu, 13. prosinca 2023.

ZA IZVOĐAČA:

Hidroregulacija d.d.
Dominik Nervo, direktor

HIDROREGULACIJA d.d.
UL. BLAJBURŠKIH ŽRTAVA 24
BJELOVAR

3